

	OBRAS - DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA URBANA	IMPORTE ADJUDICADO	PAGADO EN ENERO 2023	SALDO A PAGAR	PLAZO EJECUCIÓN
1	Puente Peatonal en Plaza las Catitas	\$ 1.622.250,00	\$ 0,00	\$ 132.500,00	45 DIAS
2	Arreglos en Techo del Hospital Gumersindo Sayago	\$ 2.950.000,00	\$ 840.750,00	\$ 1.349.540,73	90 DIAS
3	Gaviones en costanera entre Los Gigantes y Brasil	\$ 11.325.000,00	\$ 3.800.499,20	\$ 5.340.499,20	90 DIAS
4	Rampa en Playa Esmeralda	\$ 4.888.100,00	\$ 0,00	\$ 4.888.100,00	90 DIAS
5	Caucho continuo	\$ 10.000.000,00	\$ 5.000.000,01	\$ 4.999.999,99	
6	Base de hormigón para caucho continuo	\$ 2.416.690,00	\$ 0,00	\$ 2.416.690,00	
7	Renovación Instalación Electrica en Hospital	\$ 42.310.374,11	\$ 0,00	\$ 22.502.434,93	150 DIAS
8	Depósito de farmacia en Hospital	\$ 3.443.952,00	\$ 1.963.052,64	\$ 1.480.899,36	90 DIAS
9	Plan Semilla Primera Etapa	\$ 14.150.000,00	\$ 0,00	\$ 14.150.000,00	120 DIAS
10	Plan Semilla Segunda Etapa	\$ 17.629.815,00	\$ 0,00	\$ 17.629.815,00	120 DIAS
11	Baños canchas de futbol La Quinta	\$ 7.660.000,00	\$ 630.864,19	\$ 566.275,79	60 DIAS