

|    | OBRAS - DIR INFRAESTRUCTURA URBANA   | EMPRESA                  | IMPORTE ADJUDICADO | CERTIFICADO HASTA ABRIL 2023 | ACTUALIZACIONES DE PRECIOS | AMPLIACIÓN DE OBRA | SALDO           | OBSERVACIONES  | FR              |
|----|--|--------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|--|-----------------|
| 1  | Nueva Instalación Eléctrica en Hospital Gumersindo Sayago - Exp. 207968/22                       | New Projects S.A         | \$ 42.310.374,11   | \$ 28.275.582,33             | \$ 5.246.812,27            | -                  |                 | -  | \$ 1.413.779,12 |
| 2  | Ampliación de Depósitos de Farmacia en Hospital Gumersindo Sayago - Exp. 210512/22               | Grupo VM                 | \$ 3.443.952,00    | \$ 3.443.952,00              | \$ 339.173,37              | \$ 737.000,00      | \$ -            | Act. De Precios: \$176.173,10 (En proceso de Afectación desde 02/05)       | \$ 209.047,60   |
| 3  | Ejecución de 5 Viviendas Plan Semilla en Barrio Miguel Muñoz B - Primer Etapa - Exp. 207930/22   | Silja S.A.               | \$ 14.150.000,00   | \$ 6.904.560,80              | \$ 161.397,46              | -                  | \$ 7.245.439,20 | Act. De Precios: \$618.790,51 (En proceso de Afectación desde 11/05)       | \$ 345.228,04   |
| 4  | Rampa de Acceso y Escalinatas en Playa Esmeralda - Exp. 212760/22                                | Bora Vial S.R.L.         | \$ 4.888.100,00    | \$ 4.888.100,00              | En Proceso de Afectación   | -                  | \$ -            | Act. De Precios: \$509.724,94 (En proceso de Afectación desde 27/04)       | \$ 244.405,00   |
| 5  | Pavimento de Caucho Continuo en Parques Infantiles - Exp. 208833/22                              | Resinsa S.A.             | \$ 10.000.000,00   | \$ 5.263.157,91              | -                          | -                  | \$ 4.736.842,09 |  | \$ 263.157,90   |
| 6  | Unidad de Gestión y Bienestar Municipal (UGeBIM) - Exp. 215663/23                                | Condino Gastón           | \$ 137.230.111,87  | \$ 68.271.982,16             | -                          | -                  |                 |  | \$ 3.413.599,11 |
| 7  | Gaviones en costanera entre Calle Los Gigantes y Brasil - Exp. 207989/22                         | Bora Vial S.R.L.         | \$ 11.325.000,00   | \$ 11.325.000,00             | \$ 2.010.366,38            | \$ 7.350.000,00    | \$ -            | Certificación Parcial de una 2da Ampliación de Obra                        | \$ 933.750,00   |
| 8  | Arreglos en Techos del Hospital Gumersindo Sayago - Exp. 208090/22                               | Manuel A. Gómez          | \$ 2.950.000,00    | \$ 2.950.000,00              | \$ 676.543,09              | -                  | \$ -            | Act. De Precios: \$676.543,09 (afectada pero no protocolizada desde 03/05) | \$ 147.500,00   |
| 9  | Baños en Punto Comunitario Municipal de Barrio Sol y Río - Exp. 210907/22                        | Unen Constructora S.A.S. | \$ 8.296.391,81    | \$ 8.188.708,96              | \$ 297.949,10              | \$ 1.702.050,00    | \$ 107.682,85   | Act. De Precios: \$140.748,48 (Dto en Oficialía desde 09/05)               | \$ 494.537,95   |
| 10 | Medianera de Cierre de Frente del Cementerio Municipal - Exp. 214679/23                          | Unen Constructora S.A.S. | \$ 2.983.192,34    | \$ 2.983.192,34              | -                          | \$ 804.960,00      | \$ -            |  | \$ 189.407,62   |
| 11 | Colocación de Empalmes Subterráneos en Loteo H - Exp. 217649/23                                  | Hector A. Gigena         | \$ 890.000,00      | \$ -                         | -                          | -                  | \$ 890.000,00   | Contratación Directa   |                 |
| 12 | Ingreso en Edificio Licencia de Conducir - Exp. 216303/23  | Grupo VM                 | \$ 2.462.823,00    | \$ 1.723.977,00              | -                          | -                  | \$ 738.846,00   |  | \$ 86.198,85    |
| 13 | Medianera en Plaza Ubicada en Av. San Martín y Costanera - Exp. 217708/23                        | Unen Constructora S.A.S. | \$ 7.415.000,00    | \$ -                         | -                          | -                  | \$ 7.415.000,00 |  |                 |
| 14 | Baños en Canchas de Fútbol de Planta Potabilizadora La Quinta - Exp. 207435/22                   | Germán W. Horten         | \$ 7.660.000,00    | \$ 7.660.000,00              |                            | \$ 1.561.878,00    | \$ -            |  |                 |
| 15 | Base de hormigón para Caucho Continuo en Costanera, Plaza frente a Club de Remo - Exp. 214133/23 | Bora Vial S.R.L.         | \$ 2.416.690,00    | \$ -                         | -                          | -                  | \$ 2.416.690,00 |  |                 |