

	OBRAS - DIR INFRAESTRUCTURA URBANA	EMPRESA	IMPORTE ADJUDICADO	CERTIFICADO HASTA MAYO 2023	ACTUALIZACIONES DE PRECIOS	AMPLIACIÓN DE OBRA	SALDO	OBSERVACIONES	FR
1	Nueva Instalación Eléctrica en Hospital Gumersindo Sayago - Exp. 207968/22	New Projects S.A	\$ 42.310.374,11	\$ 31.724.123,67	\$ 5.246.812,27	-	\$ 10.586.250,44	-	\$ 1.586.206,18
2	Ampliación de Depósitos de Farmacia en Hospital Gumersindo Sayago - Exp. 210512/22	Grupo VM	\$ 3.443.952,00	\$ 3.443.952,00	\$ 515.346,47	\$ 737.000,00	\$ -	Act. De Precios: Se le adeuda dos pagos por actualización	\$ 209.047,60
3	Ejecución de 5 Viviendas Plan Semilla en Barrio Miguel Muñoz B - Primer Etapa - Exp. 207930/22	Silja S.A.	\$ 14.150.000,00	\$ 10.103.607,20	\$ 161.397,46	-	\$ 4.046.392,80	Act. De Precios: \$1.707.636,69 (En proceso de Afectación desde 11/05)	\$ 505.180,36
4	Rampa de Acceso y Escalinatas en Playa Esmeralda - Exp. 212760/22	Bora Vial S.R.L.	\$ 4.888.100,00	\$ 4.888.100,00	\$ 509.724,94	-	\$ -	Act. De Precios: \$509.724,94 (En Contaduría)	\$ 244.405,00
5	Pavimento de Caucho Continuo en Parques Infantiles - Exp. 208833/22	Resinsa S.A.	\$ 10.000.000,00	\$ 5.263.157,91	-	-	\$ 4.736.842,09		\$ 263.157,90
6	Unidad de Gestión y Bienestar Municipal (UGeBiM) - Exp. 215663/23	Condino Gastón	\$ 137.230.111,87	\$ 68.271.982,16	-	-	\$ 68.958.129,71		\$ 3.413.599,11
7	Gaviones en costanera entre Calle Los Gigantes y Brasil - Exp. 207989/22	Bora Vial S.R.L.	\$ 11.325.000,00	\$ 11.325.000,00	\$ 2.010.366,38	\$ 7.350.000,00	\$ -	Certificación Parcial de una 2da Ampliación de Obra	\$ 933.750,00
8	Arreglos en Techos del Hospital Gumersindo Sayago - Exp. 208090/22	Manuel A. Gómez	\$ 2.950.000,00	\$ 2.950.000,00	\$ 676.543,09	-	\$ -	Act. De Precios: \$676.543,09 (afectada pero no protocolizada desde 03/05)	\$ 147.500,00
9	Baños en Punto Comunitario Municipal de Barrio Sol y Río - Exp. 210907/22	Unen Constructora S.A.S.	\$ 8.296.391,81	\$ 8.296.391,81	\$ 438.697,58	\$ 1.702.050,00	\$ -	Act. De Precios: \$140.748,48 (Dto en Oficialía desde 09/05)	\$ 499.922,09
10	Medianera de Cierre de Frente del Cementerio Municipal - Exp. 214679/23	Unen Constructora S.A.S.	\$ 2.983.192,34	\$ 2.983.192,34	-	\$ 804.960,00	\$ -		\$ 189.407,62
11	Colocación de Empalmes Subterráneos en Loteo H - Exp. 217649/23	Hector A. Gigena	\$ 890.000,00	\$ -	-	-	\$ 890.000,00	Contratación Directa	
12	Ingreso en Edificio Licencia de Conducir - Exp. 216303/23	Grupo VM	\$ 2.462.823,00	\$ 2.118.386,40	-	-	\$ 344.436,60		\$ 105.919,32
13	Medianera en Plaza Ubicada en Av. San Martín y Costanera - Exp. 217708/23	Unen Constructora S.A.S.	\$ 7.415.000,00	\$ 7.415.000,00	-	-	\$ -		
14	Baños en Canchas de Fútbol de Planta Potabilizadora La Quinta - Exp. 207435/22	Germán W. Horten	\$ 7.660.000,00	\$ 7.660.000,00	-	\$ 1.561.878,00	\$ -		
15	Base de hormigón para Caucho Continuo en Costanera, Plaza frente a Club de Remo - Exp. 214133/23	Bora Vial S.R.L.	\$ 2.416.690,00	\$ 2.416.690,00	-	\$ 570.000,00	\$ -		